Акт сдачи-приемки выполненных работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов № 22-21

г. Солнечногорск «05» ноября 2020г. в «17»час. «00» мин.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:
Исполнителя ООО «ВЭЛНЭС» в лице руководителя работ Шведова С.М.
Состав бригады: 1. Булгаков А.А. 2. ПлахотинА.А. 3._____
Заказчика _____ ООО «Ложковское домоуправление» в лице _____

составили настоящий акт о том, что *газовое оборудование (наружный газопровод, внутренний газопровод, фланцевые, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе и запорная арматура)* установленное по адресу: **Моск. обл. г.о. Солнечногорск пос.Березки д. 3**
проверено в соответствии с ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и договором № 25/1/13 на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования от «01» июня 2013 г.
Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ по техническому обслуживанию газопровода осуществлять по производственной инструкции № 7.
Инструктаж о мерах безопасности получили:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Роспись
1.	Булгаков Алексей Анатольевич	Слесарь ВДГО	
2.	Плахотин Александр Александрович	Слесарь ВДГО	

Начало работ: «05» ноября 2021г. в «14»час. «00» мин.

Окончание работ: «05» ноября 2021г. в «17»час. «00» мин.

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям(осмотр)внутридомового газового оборудования	Внутридомовое газовое оборудование
2.Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию	Внутридомовое газовое оборудование
3.Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	Газопроводы
4.Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр)	Газопроводы
5.Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	Внутридомовое газовое оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	Отключающие устройства, установленные на газопроводах
7.Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом **(визуально)**	Дымовые и вентиляционные каналы

Заключение руководителя работ: Проведена опрессовка газопровода. Утечек нет.

Выявлены нарушения:_____

Заказчик
Ответственный за газовое хозяйство
ООО «Ложковское домоуправление»
_____
_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель
ООО «ВЭЛНЭС»
Руководитель работ
_____/Шведов С.М./
(подпись) (Ф.И.О.)